

## PRZYKŁADOWA WYCENA KONSTRUKCJI DACHU FILIPEK Z GARAŻEM

### Założenia projektowe

- podpora – murłata 60x160
- kąt pochylenia dachu – 30<sup>0</sup>,
- powierzchnia dachu – 223 m<sup>2</sup>
- tarcica – sucha, impregnowana (FOBOS M-4) , 4 stronnie strugana w klasie C24
- rozstaw obliczeniowy wiązarów – do 1,05 m

### PORÓWNANIE CENOWE:

**Wariant 1** – Więźba drewniana tradycyjna+ strop drewniany (z kosztorys inwestorski)

1.7		Strop drewniany								
37	KNR 0-21	Stropy drewniane - belki stropowe								
d.1.7	4005-01	analogia	przedmiar = 229,300 mb							
			3,237 m <sup>3</sup>							
Razem koszty bezpośrednie:			7 186,57				2 984,11	4 069,72	132,74	
Jednostkowe koszty bezpośrednie:			31,341				13,014	17,748	0,579	
Razem z narzutami:			10 089,43				5 498,39	4 346,46	244,58	
Cena jednostkowa:			44,001				23,979	18,955	1,067	
1.8		Belki i podciągi żelbetowe								
43	KNR-W 2-02	Belki i podciągi żelbetowe								
d.1.8	0210-03		przedmiar = 0,943 m <sup>3</sup>							
Razem koszty bezpośrednie:			741,96				368,17	339,91	33,88	
Jednostkowe koszty bezpośrednie:			786,800				390,420	360,451	35,929	
Razem z narzutami:			1 103,82				678,37	363,02	62,43	
Cena jednostkowa:			1 170,541				719,374	384,963	66,204	
1.9		Więźba dachowa								
Razem dział: Więźba dachowa										
Razem koszty bezpośrednie:						13 993,34	3 067,76	10 373,60	551,98	
Razem z narzutami:						17 748,58	5 652,52	11 079,01	1 017,05	

**RAZEM:** 10089,43+1103,82+17748,58 = **28 942,00 zł netto**

**Wariant 2** – Więźba z wiązarów prefabrykowanych (pas dolny stanowi strop drewniany)

Konstrukcja dachowa z montażem	
Materiały pomocnicze do montażu (stężenia deskowe, okucia ciesielskie itp.)	
<b>Razem</b>	<b>22 000,00 zł netto</b>

### ZALETY:

- Wybierając wiązary prefabrykowane oszczędzasz ponad 6000zł!
- Wybierając wiązary prefabrykowane nie musisz wykonywać kosztownego stropu drewnianego.
- Otrzymujesz konstrukcję z fabryki, z gwarancją,
- Montaż trwa kilka dni,

Podane ceny są cenami poglądowymi, każdy projekt konstrukcji zostanie indywidualnie skalkulowany i wyceniony, z montażem oraz transportem.